

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-DTQH

Đồng Tháp, ngày tháng 5 năm 2026

V/v gia hạn thời gian thực hiện  
hợp đồng Gói thầu số 11 thuộc  
dự án Đường ĐT846 nối dài  
(đoạn từ cầu Ông Thợ - đường  
Trần Bá Lê) và cầu Ông Thợ (xã  
Mỹ Tân - xã Hòa An)

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD Khu vực 1.

Xét Công văn số 2937/SXD-ĐTXD ngày 09/4/2026 của Sở Xây dựng về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 11 thuộc dự án Đường ĐT846 nối dài (đoạn từ cầu Ông Thợ - đường Trần Bá Lê) và cầu Ông Thợ (xã Mỹ Tân - xã Hòa An), Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 11 thuộc dự án Đường ĐT846 nối dài (đoạn từ cầu Ông Thợ - đường Trần Bá Lê) và cầu Ông Thợ (xã Mỹ Tân - xã Hòa An) (lần cuối) đến hết ngày 30/7/2026.

2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm rà soát khối lượng công việc trong quá trình thi công từ các lần gia hạn trước đây so với hợp đồng đã ký kết ban đầu do lỗi chủ quan của nhà thầu để xử phạt hợp đồng theo quy định. Đồng thời, Chủ đầu tư không được điều chỉnh giá cho các khối lượng bị chậm tiến độ.

3. Căn cứ chủ trương nêu trên, Chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định pháp luật./.

Nơi nhận: *[Chữ ký]*

- Như trên;
- CT, các PCT/UBND tỉnh (b/c);
- Kho bạc NN Đồng Tháp;
- VPUBND: CVP, PCVP Nam;
- Lưu: VT, DTQH (Tung).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*[Chữ ký]*  
**Nguyễn Thành Diệu**